

Hoofdvaarwegen

Realisatie IF 15.03.01

Projectomschrijving	Totaal		Budget in € mln								Oplevering	
	huidig	voorig	t/m'08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	later	huidig	voorig
CATEGORIE 0												
Projecten landsdeel Noord												
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	205	203	124	11	10	18	17	25			2013	2013
Projecten landsdeel Oost												
Twentekanalen, verruiming (fase 1)	66	62	69	-3							2010	2009
Projecten landsdeel Randstad												
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	19	19	10	6	3						2012	2012
Projecten landsdeel West - overig												
Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam - Lemmer	16	16	12	1	2	1					na 2010	2010
Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)	28	24	22	6							2009	2009
Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden	234	235	233	1							2007	2007
Walradar Noordzeekanaal ²⁾	28	24	4	20	4						2012	2010
Projecten landsdeel Zuid												
Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt	23	22	22	1							2007	2007
Maasroute fase 1, voorhavens en wachtplaatsen	70	71	70								2004	2004
Maasroute, modernisering fase 2	518	483	24	42	36	31	51	18	66	250	na 2012	na 2012
Tweede Sluis Lith	57	58	56	1							2002	2002
Zuid - Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II	59	59	51	3	5						2008	2008
Zuid - Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas - Veghel)	469	nvt	27	1	37	55	33	27	42	247	2015	nvt
Wilhelminakanaal	83	79	3	8	12	23	37				2015	2012
Burgemeester Delenkanaal Oss ¹⁾	2	2		2							2009	2008
Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6	82	80	13	18	13	25	13				2011	2011
Overige projecten												
Walradarsystemen	46	65	12	2	3	10	3	7	3	6	2013	2013
Kleine projecten	93	93	89	4							nvt	nvt
Ligplaatsvoorzieningen	4	4	3	1							2007	2007
Quick Wins Binnenhavens	112	62		22	70	20					2011/13	2011
Duurzame havens	5				1	2	2				2012	nvt
TBBV/SBV	28	28	28								nvt	nvt
Afronding				1	-1	2	1			1		
Totaal categorie 0	2.247		872	148	195	187	157	77	111	504		
Begroting (IF 15.03.01)			148	195	187	157	77	111				

1) Burgemeester Delenkanaal: financiën volgen het declaratietempo van de gemeente die de werkzaamheden uitvoert.

2) Walradar Noordzeekanaal: op basis van de bieding vanuit de markt, die hoger lag dan beschikbaar budget, is het projectbudget aangevuld.