

## Waterbeheren (Hoofdwatersystemen)

Planstudie IF 11.05.03

Projectomschrijving	Bedragen in € mln		Raming kosten		Budget		Planning					Uitvoering	
	min.	max.	taakstellend	2009	2010	2011	2012	2013	2014	later	periode		
<b>CATEGORIE 1</b>													
<b>Projecten Nationaal</b>													
Beekmonding Maas		8		pb	uo								
<b>Projecten Randstad</b>													
Ecologisch herstel Eem- en Gooimeer	12	60		pb	uo								
<b>Projecten Zuid</b>													
Volkerak Zoommeer	40	763				pb	uo					2012-2015/17	
<b>Totaal categorie 1</b>													
<b>Legenda</b> pb projectbesluit uo uitvoeringsopdracht (beschikking)													

## Waterbeheren (Hoofdwatersystemen)

Realisatie IF 11.03.02

Projectomschrijving	Totaal		Budget in € mln								Oplevering	
	huidig	orig	t/m 08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	later	huidig	orig
<b>CATEGORIE 0</b>												
<b>Projecten Nationaal</b>												
Natte natuurprojecten IJsselmeergebied	33	30	23	2	7						2011	2011
Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)	22	22	19	3							2009	2008
Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)	6	6	3	2	1						2010	2009
Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)	120	123	68	21	24	7					2011	2010
Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren	728	977	189	70	112	43	42	39	51	182	divers	divers
Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	100	100	49	33	11	7					2011	2010
<b>Projecten landsdeel Oost</b>												
Inrichting IJsselmonding	10	13	9	2	-1						2010	2010
<b>Projecten landsdeel West - Overig</b>												
Natuurlijker Markermeer/IJmeer (NMIJ)	25	25				13	8	4			2015	-
Integrale inrichting Veluwerandmeren (IIVR)	49	46	16	7	10	9	7				2011	2011
Depot Hollandsch Diep	94	76	88	6							2008	2008
Klein Profijt	2	2	2								2005	2005
Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden	494	50	494								2005	2005
<b>Projecten landsdeel Zuid</b>												
Aanleg baggerdepots (voorheen Depot Koerogspolder)	18	18	18								2006	2006
Doorlaatmiddel Veerse Meer	20	20	20								2004	2004
Natuurcompensatie Perkpolder	31	16	1	3	3	9	9	2	4		2013	2013
Verruiming vaargeul Westerschelde	31	30	1	5	4	3	4	4	6	5	2011	2011
<b>Overige projecten</b>												
Innovatie KRW/WB 21	75	-	35	30	10						2012	-
Synergie KRW/WB 21	116	-	10	19	25	29	15	12	7		2015	-
Kleine Projecten	0	2										
Afronding			1	-1		-1	1	-1				
<b>Totaal categorie 0</b>	<b>1.973</b>		<b>1.001</b>	<b>199</b>	<b>218</b>	<b>126</b>	<b>98</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>194</b>		
<b>Begroting (IF 11.03.02)</b>				<b>199</b>	<b>218</b>	<b>126</b>	<b>98</b>	<b>64</b>	<b>72</b>			